



# COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

*Area Tecnica*

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC [ufftecnico.santonofrio@asmepec.it](mailto:ufftecnico.santonofrio@asmepec.it)

Tel.: **0963/262088** – Fax: **0963/262330** - Partita IVA **00311700793**

COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: **NVXOC2**

## DETERMINAZIONE N. 123 DEL 30/11/2020

### OGGETTO:

**MEPA RDO N. 2242028 – "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SANT'ONOFRIO, LOTTO 1 E LOTTO 2" – CUP LOTTO 1: H29D17001220001 - CUP LOTTO 2: H25E18000030004 – LOTTO 1 CIG 78233619B9 – LOTTO 2 CIG 7823365D05**  
**APPROVAZIONE STATO FINALE**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

#### **PREMESSO che:**

- la Regione CALABRIA - Dipartimento Sviluppo ha pubblicato l'Avviso pubblico rivolto ai Comuni della Calabria per il finanziamento di interventi di efficientamento delle reti di pubblica illuminazione comunali a valere sul POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 - Asse 4 ed il Comune di SANT'ONOFRIO ha presentato una proposta che è stata valutata positivamente accordando un contributo di **€ 150.000,00**;
- con Delibera di Giunta Comunale N. 96 del 21/12/2018 sono stati approvati i Progetti Esecutivi, Lotto 1 e Lotto 2 dei lavori riguardanti *"l'Efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di SANT'ONOFRIO (VV)"*, per un importo di complessivo di **€ 248.179,09** per il **Lotto 1** (per il quale **€ 150.000,00** sono stati finanziati attraverso la partecipazione al bando regionale POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 - Asse 4) e di **€ 100.293,68** per il **Lotto 2**;
- con Determinazione N. 116 del 11/09/2018 venivano incaricati l'Ing. Giuseppe PETROLO e l'Ing. Daniele NASO iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di VIBO VALENTIA rispettivamente con i N. 712 e N. 744, per LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI, NONCHÉ DELLA DIREZIONE OPERATIVA, dell'intervento di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SANT'ONOFRIO", per il compenso (compreso di oneri previdenziali) stabilito in **€ 18.000,00** oltre l'IVA se dovuta;
- con Determinazione n. 24 del 25/03/2019 veniva indetta procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di *"Efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di SANT'ONOFRIO (VV)"* - **Lotto 1** CIG 78233619B9 e **Lotto 2** CIG 7823365D05 (L'Appalto risulta essere suddiviso in lotti esclusivamente per consentire all'Ente di poter espletare tutte le procedure previste nel bando regionale POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE 4– EFFICIENZA ENERGETICA E MODILITA' SOSTENIBILE – Linea di Intervento 2 e per il quale risulta essere aggiudicatario del finanziamento di € 150.000,00 per la realizzazione del Lotto 1);
- il quadro economico dei lavori e delle forniture dell'appalto messo a gara risulta essere così composto:
  - Lotto 1: € 199.644,40 soggetti a ribasso, oltre € 2.994,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva al 10%;
  - Lotto 2: € 89.828,64 soggetti a ribasso, oltre € 1.347,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva al 10%;

- il disciplinare di gara per le modalità di finanziamento e pagamento prevede il ricorso all'istituto del Partenariato Pubblico Privato disciplinato all'art. 180 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui definizione normativa è data dall'art 3, comma 1, lett. eee) del suddetto decreto legislativo, secondo le seguenti modalità:

Lotto 1: € 124.774,88 a valere sull'azione 4.1.3 del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 – ASSE 4– EFFICIENZA ENERGETICA E MODILITA' SOSTENIBILE ed erogati all'aggiudicatario all'avvenuto ricevimento delle somme da parte della Regione; la parte restante, € 98.128,09 al netto del ribasso di gara a carico del bilancio comunale che l'ente corrisponderà all'aggiudicatario come parte del canone annuo;

Lotto 2: € 100.293,68 al netto del ribasso di gara a carico del bilancio comunale che l'ente corrisponderà all'aggiudicatario come parte del canone annuo;

- Il Comune, a fronte di quanto sopra, concede all'appaltatore la gestione e la manutenzione degli impianti oggetto di efficientamento e adeguamento normativo di cui alla suddetta gara per un periodo temporale di 15 anni dalla data del collaudo di ciascun lotto. Durante tale periodo di tempo l'appaltatore è tenuto a mantenere l'impianto perfettamente funzionante ed efficiente alle stesse (o migliori) condizioni rilevate durante il collaudo, con una verifica periodica (almeno annuale) dello stato operativo e delle performance impiantistiche di quanto realizzato per come previsto nell'ambito della gara d'appalto;

- Il Comune corrisponderà all'appaltatore, per la parte di propria competenza, un canone annuo, **a base d'asta**, pari ad € 35.000,00 oltre IVA, comprensivo di tutte le componenti economiche di realizzazione e gestione relative alle forniture di materiali, ai lavori e alle manutenzioni, tenendo in considerazione che sull'importo annuale del canone incide una aliquota degli oneri della sicurezza stimati e non assoggettabili al ribasso pari ad euro € 1.000,00 Le spese relative all'energia rimarranno a completo carico dell'Ente;

- con Determinazione N. 53 del 06/05/2019 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva e alla rimodulazione del quadro tecnico economico post-gara dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SANT'ONOFRIO, LOTTO 1 E LOTTO 2" (**LOTTO 1 CIG 78233619B9 – LOTTO 2 CIG 7823365D05**) nei confronti dell'impresa "D.L.D. S.r.l." con sede in PIZZO, Contrada Gutumara, SNC, Partita IVA N. 02434750796:

#### LOTTO 1 -

A	<b>LAVORI</b>	
	<b>Lavori a base d'asta € 199,644,40</b>	
1)	LAVORI al netto ribasso d'asta pari al 3,20%	€ 193.255,78
	<b>Lavori non soggetti a ribasso d'asta</b>	
2)	Oneri Sicurezza	€ 2.994,67
	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	<b>€ 196.250,45</b>

B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
3)	IVA 10% (Totale lavori a base d'appalto Voce 1 e 2)	€ 19.625,05
4)	Progettazione, CSP compreso cnpaia ed iva	€ 12.200,00
5)	Direzione Lavori e CSE compreso cnpaia ed iva	€ 9.760,00
6)	Incentivo RUP	€ 2.026,39
7)	Pubblicità - AVCP	€ 1.000,00
9)	Imprevisti	€ 283,73

	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 241.145,62</b>
--	------------------------	---------------------

	<b>Economie a seguito di ribasso d'asta (€ 248.128,09 - € 241.145,62)</b>	<b>€ 6.982,47</b>
--	---	-------------------

#### LOTTO 2 -

A	<b>LAVORI</b>	
	<b>Lavori a base d'asta € 89.828,64</b>	
1)	LAVORI al netto ribasso d'asta pari al 3,20%	€ 86.954,12

Lavori non soggetti a ribasso d'asta		
2)	Oneri Sicurezza	€ 1.347,43
TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO		€ <b>88.301,55</b>

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>
----------	--

3)	IVA 10% (Totale lavori a base d'appalto Voce 1 e 2)	€ 8.830,16
4)	Spese tecniche	-
5)	Spese di gara SUA	-

TOTALE PROGETTO	€ <b>97.131,71</b>
-----------------	--------------------

<b>Economie a seguito di ribasso d'asta (€ 100.293,68 - € 97.131,71)</b>	<b>€ 3.161,98</b>
--	-------------------

- la suddetta Determinazione di aggiudicazione definitiva dei lavori fissa l'importo contrattuale del canone annuo in € 37.586,42 per anni 15 comprensivo di Iva ed ogni altro onere da corrispondere a seguito di sottoscrizione del contratto di servizio che disciplina altresì le condizioni di gestione e manutenzione degli impianti efficientati dalla ditta aggiudicataria;
- in data 08/05/2019 si è proceduto alla formale consegna definitiva dei lavori nei confronti della suddetta Impresa aggiudicataria;
- con Determinazione N. 24 del 02/03/2020 si liquidava il 1° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 25/11/2019 dell'importo netto di € **137.988,83** con il corrispondente certificato di pagamento N. 1 in data 23/01/2020 dell'importo di € **137.200,00** IVA esclusa;

**PRESO ATTO:**

- della documentazione contabile, relativa al lotto 1, trasmessa dal Direttore dei Lavori e acquisita al Prot. Gen. con N. 3012 del 29/07/2020 relativa allo Stato Finale dei Lavori dell'importo al netto del ribasso pari al 3,20% di € **196.250,45** comprensiva dei seguenti documenti, nonché il **Certificato di Regolare Esecuzione**:
  - ↳ Libretto delle Misure;
  - ↳ Stato Finale dei Lavori;
  - ↳ Registro di contabilità;
  - ↳ Sommario del Registro di contabilità;
  - ↳ Relazione sul Conto Finale e Stato Finale dei Lavori;
  - ↳ Certificato di ultimazione lavori;
  - ↳ Schede tecniche materiali (armature a led, videocamere, hot-spot wifi);
  - ↳ Dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dalla ditta esecutrice;

**PRESO ATTO:**

- della documentazione contabile, relativa al lotto 2, trasmessa dal Direttore dei Lavori e acquisita al Prot. Gen. con N. 3013 del 29/07/2020 relativa allo Stato Finale dei Lavori dell'importo al netto del ribasso pari al 3,20% di € **88.301,55** comprensiva dei seguenti documenti, nonché il **Certificato di Regolare Esecuzione**:
  - ↳ Libretto delle Misure;
  - ↳ Stato Finale dei Lavori;
  - ↳ Registro di contabilità;
  - ↳ Sommario del Registro di contabilità;
  - ↳ Relazione sul Conto Finale e Stato Finale dei Lavori;
  - ↳ Certificato di ultimazione lavori;
  - ↳ Schede tecniche materiali (armature a led, videocamere, hot-spot wifi);
  - ↳ Dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dalla ditta esecutrice;

**DATO ATTO** che la spesa per la realizzazione dell'opera ammonta a complessive € **348.421,77** con una economia di € **10.144,45** come appresso suddivisa:

**LOTTO 1 -**

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
	<b>Lavori a base d'asta € 199,644,40</b>	
<b>1)</b>	LAVORI al netto ribasso d'asta pari al 3,20%	€ 193.255,78
	<b>Lavori non soggetti a ribasso d'asta</b>	
<b>2)</b>	Oneri Sicurezza	€ 2.994,67
	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	<b>€ 196.250,45</b>

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>3)</b>	IVA 10% (Totale lavori a base d'appalto Voce 1 e 2)	€ 19.625,05
<b>4)</b>	Progettazione, CSP compreso cnpaia ed iva	€ 12.200,00
<b>5)</b>	Direzione Lavori e CSE compreso cnpaia ed iva	€ 9.760,00
<b>6)</b>	Incentivo RUP	€ 2.026,39
<b>7)</b>	Pubblicità - AVCP	€ 1.000,00
<b>9)</b>	Imprevisti	€ 283,73

	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 241.145,62</b>
--	------------------------	---------------------

	<b>Economie a seguito di ribasso d'asta (€ 248.128,09 - € 241.145,62)</b>	<b>€ 6.982,47</b>
--	---	-------------------

**LOTTO 2 -**

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
	<b>Lavori a base d'asta € 89.828,64</b>	
<b>1)</b>	LAVORI al netto ribasso d'asta pari al 3,20%	€ 86.954,12
	<b>Lavori non soggetti a ribasso d'asta</b>	
<b>2)</b>	Oneri Sicurezza	€ 1.347,43
	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	<b>€ 88.301,55</b>

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>3)</b>	IVA 10% (Totale lavori a base d'appalto Voce 1 e 2)	€ 8.830,16
<b>4)</b>	Spese tecniche	-
<b>5)</b>	Spese di gara SUA	-

	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 97.131,71</b>
--	------------------------	--------------------

	<b>Economie a seguito di ribasso d'asta (€ 100.293,68 - € 97.131,71)</b>	<b>€ 3.161,98</b>
--	--	-------------------

**VISTA** la seguente documentazione:

LOTTO 1

- lo stato finale dei lavori dell'importo netto di **€ 196.250,45**;
- il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 10/07/2020 dal direttore dei lavori, Ing. Daniele NASO, da cui risulta che:
  - ↳ i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali, salvo il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori;
  - ↳ sono stati contabilizzati lavori per **€ 196.250,45**;
  - ↳ sono stati corrisposti acconti per **€ 137.200,00**;
  - ↳ pertanto risulta un credito residuo di **€ 59.050,45**;

LOTTO 2

- lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 88.301,55;
- il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 10/07/2020 dal direttore dei lavori, Ing. Daniele NASO, da cui risulta che:
  - ↳ i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali, salvo il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori;
  - ↳ sono stati contabilizzati lavori per € 88.301,55;
  - ↳ sono stati corrisposti acconti per € 0,00;
  - ↳ pertanto risulta un credito residuo di € 88.301,55;

**PRESO ATTO, inoltre, che:**

- I compensi da corrispondere all'Ing. Daniele NASO per gli adempimenti connessi alle prestazioni professionali di *D.L., contabilità, sicurezza*, ammontano ad € 8.000,00 compreso ogni onere;
- ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., sono stati acquisiti agli atti di questo Ufficio, gli estremi identificativi del Conto Corrente Bancario Dedicato, comunicati dal Titolare della Ditta e dai Professionisti incaricati;

**VISTA** la certificazione (**DURC**) dalla quale risulta la regolarità per quanto concerne gli adempimenti INPS, I-NAIL e Cassa Edile;

**RITENUTO** liquidare all'Impresa esecutrice "D.L.D. S.r.l." con sede in PIZZO, Contrada Gutumara, SNC, Partita IVA N. 02434750796" l'importo di € 64.955,50 IVA 10% compresa per il LOTTO 1 (CIG 78233619B9) e di € 97.131,70 IVA 10% compresa per il LOTTO 2 (CIG: 7823365D05);

**CONSIDERATO** che sul quadro tecnico economico di progetto, è individuata al punto 6 la voce competenze RUP per € 2.026,39;

**VISTO** il regolamento per costituzione e la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui al D. Lgs. N. 50/2016;

**VISTA** la determina N. 217 del 05/12/2019 con la quale è stato liquidato il 50% degli incentivi per le funzioni tecniche di cui al D. Lgs. N. 50/2016 come da tabella di seguito riportata:

FUNZIONE AFFIDATA	INCARICATO	%	Importo Totale	Importo Maturato
Responsabile del Procedimento	Arch. Vincenzo GIANNINI	52%	1.346,80	673,40
Collaboratore Tecnico	Geom. Antonio FORTUNA	16%	414,40	207,20
Collaboratore Amministrativo	Geom. Raffaele LOSIGGIO	10%	259,00	129,50
<b>TOTALE</b>			2.020,20	1.010,10

**RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione della somma di € 1.010,10 corrispondente al saldo nella percentuale del restante 50% dovuta al RUP o ai vari responsabili che hanno seguito l'iter del procedimento;

**VISTO** l'art. 235 del DPR 207/2010 che prescrive la cessazione dell'effetto della cauzione definitiva alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

**RITENUTO** pertanto procedere alla regolare liquidazione della spesa e di chiedere alla Regione CALABRIA – Dipartimento 07 – Infrastrutture Energetiche, Fonti Rinnovabili e non Rinnovabili;

**VISTO** il T.U.E.L. N. 267/2000;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267;

**ATTESA** la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

**VISTA** la legge 07/08/1990, N. 241 e s.m.i.;

**VISTO** il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. N. 207/2010 e s.m.i.;

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

### **D E T E R M I N A**

Che la premessa esplicativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

**DI SOSTITUIRE**, per quanto esposto in premessa, il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, rimesso dal Direttore dei Lavori Ing. Daniele NASO per l'importo netto di € **196.250,45** per il LOTTO 1 e di € **88.301,55** per il LOTTO 2.

**DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale ed i certificati di regolare esecuzione dei lavori di "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SANT'ONOFRIO, LOTTO 1 E LOTTO 2" – CUP LOTTO 1: H29D17001220001 - CUP LOTTO 2: H25E18000030004 – LOTTO 1 CIG 78233619B9 – LOTTO 2 CIG 7823365D05" eseguiti dall'Impresa "D.L.D. S.r.l." con sede in PIZZO, Contrada Gutumara, SNC, Partita IVA N. 02434750796", giusto documento di stipula del contratto relativo alla RdO 2242028.

**DI LIQUIDARE e pagare** all'Ing. Daniele NASO, nato a TROPEA il 24/02/1986, residente a DRAPIA Frazione Caria in Contrada Vallicella, SNC, Codice Fiscale NSADNL86B24L452J, Partita IVA 03189720794, con studio professionale in DRAPIA Frazione Caria in Contrada Vallicella, SNC, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di VIBO VALENTIA al N. 744 – Settore Industriale, l'importo di € **8.000,00** a titolo di corrispettivo dovuto per gli adempimenti connessi alla progettazione, Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza (CIG: **Z1B24C91F3**) a saldo della Fattura Elettronica N. FPA 3/20 del 25/08/2020 acquisita al Prot. Gen. in pari data con il N. 3358, esente IVA in quanto in regime dei minimi Art. 1 L. 244/2007;

**che pertanto**, l'importo complessivo, da liquidare al professionista ammonta ad € **8.000,00** disponendo l'accreditamento dell'importo sul conto dedicato presso **UBI BANCA** – Agenzia di VIBO VALENTIA IBAN: **IT85 <<omissis>> 1964**.

**DI STABILIRE** la specifica delle competenze RUP del presente procedimento in € **2.026,39** al lordo di ritenute a carico dei dipendenti e dell'Ente.

**DI LIQUIDARE** ed emettere mandato in favore dei sotto elencati dipendenti che hanno svolto le funzioni tecniche per l'intervento (50% a saldo € 1.010,10) per come di seguito riportato:

Dipendente	A Importo lordo incentivi	B IMPONIBILE	C Oneri riflessi 23,80%	D IRAP 8,50%
Arch Vincenzo GIANNINI	€ 673,40	€ 508,99	€ 121,14	€ 43,26
Geom. Antonio FORTUNA	€ 207,20	€ 153,61	€ 37,27	€ 13,31
Geom. Raffaele LOSIGGIO	€ 129,50	€ 97,88	€ 23,30	€ 8,32
<b>Totale</b>	<b>€ 1.010,10</b>	<b>€ 763,49</b>	<b>€ 181,71</b>	<b>€ 64,90</b>

con imputazione sul MISSIONE: **10** – Progr.: **05** – TITOLO: **2** – MACR: **02** – CAP.PEG: **262011** – FIN REG. LE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CAP.1016 ANNO 2019) (E:564) del Bilancio 2020.

**DI SUBORDINARE** il pagamento del saldo all'avvenuta somministrazione dei fondi da parte della Regione CALABRIA – Regione CALABRIA – Dipartimento 07 – Infrastrutture Energetiche, Fonti Rinnovabili e non Rinnovabili.

**DI DARE ATTO che:**

- a. il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;
- b. decorsi i due anni, il collaudo s'intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
- c. nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo;

d. il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

**DI DARE ATTO** che la spesa trova imputazione sul MISSIONE: **10** – PROGR.: **05** – TITOLO: **2** – MACR: **02** – CAP.PEG: **262011** – *FIN REG. LE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CAP.1016 ANNO 2019) (E:564)* del Bilancio 2020.

**DI DARE ATTO**, altresì, che ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati attribuiti i seguenti codici: **CUP LOTTO 1: H29D17001220001 - CUP LOTTO 2: H25E18000030004 – LOTTO 1 CIG 78233619B9 – LOTTO 2 CIG 7823365D05.**

**DI DEMANDARE** al Servizio Finanziario il controllo presso Agenzia Entrate Riscossione di eventuali inadempienze del beneficiario, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 29/09/1973 N. 602 e s.m.i..

**DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

**DI DISPORRE** che la presente Determinazione:

- venga pubblicata all'Albo on-line;
- venga inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
- è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Arch. Vincenzo GIANNINI



**AREA FINANZIARIA**

VISTO si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'allegato 1, principio contabile N. 16 di cui all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011 Cap. 262011 del Bilancio 2020.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

Dott. Antonio MARINO

Biagio [Signature]

Pubblicazione all'Albo online del Comune